

Centro de Operación de Redes - NOC

Además, de los detalles anteriormente expuestos se considera oportuno incorporar un ítem correspondiente a la ampliación y equipamiento del NOC, como para albergar al menos 8 personas, en donde se incluyen las salas de control para la Troncal de la Red Nacional de Fibra Óptica / Conexión Internacional, Red Nacional de Fibra Óptica Última Milla, Infraestructura Interna Escuelas y Hospitales, Datacenter / NUBE-PY.

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NOC	
Cableado Estructurado, etiquetado y planos	20.000,00
Estaciones de Trabajo	30.000,00
Video Wall para RNFO Troncal/ Conexión Internacional	275.698,73
Video Wall matriz para RNFO Ultima Milla	275.698,73
Video Wall matriz para Infraestructura Interna Escuelas y Hospitales	275.698,73
Video Wall matriz Data Center/NUBE Py	275.698,73
Energía, cableado e iluminación y obras civiles complementarias	125.000,00
Sistemas de Refrigeración	90.000,00
Control de Acceso / Detección y Extinción de fuego, humo, etc.	85.000,00
Sistemas de Gestión de Conectividad / Datacenter / Nube	1.700.000,00
Mobiliarios técnicos	80.000,00
TOTAL	3.232.794,92

Para este ítem se incluyó un costo estimado de 3.232.794,92 USD resultando en un total acumulado de 23.000.000 USD para el producto 19 del componente 3 de la Agenda Digital.

